





Plan d'intervention – Panneaux solaires photovoltaïques sur les tribunes du Chambéry Savoie Stadium

3	03/09/2025	Correction position échelle à crinoline	AM		
2	01/09/2025	Modifications suite retours Grand Chambéry	AM	1/800	PRO
Version	DATE	MODIFICATIONS	AUTEUR	ECHELLE	PHASE

 Modules photovoltaïques 1,87x1,07m

 Circulation d'au moins 1m en périphérie de la toiture

 Ligne de vie et ses platines de fixation

Installation sur la tribune Nord :


- 756 modules,
- Emplacement des onduleurs : au R+2, dans le local prévu à cet effet,
- Circulation des câbles courant alternatif : au sein du bâtiment, sur des chemins de câbles jusqu'au RDC, puis jusqu'au poste de transformation.

Installation sur la tribune Sud :

- 342 modules,
- Emplacement des onduleurs : installation sous la tribune, à l'extérieur,
- Circulation des câbles courant alternatif : au sein du bâtiment, sur des chemins de câbles traversant le parking souterrain, puis jusqu'au poste de transformation.

Sécurisation de la toiture :

- Installation de ligne de vie sur les deux tribunes,
- Installation d'une échelle à crinoline accessible depuis le R+1 de la tribune Sud pour accéder en toiture.

 Cheminement des câbles AC