

Maître d'ouvrage :**GRAND CHAMBERY**106, allée des Blachères
CS 82618
73 026 CHAMBERY CEDEX**Maître d'œuvre :****SARL PROFILS ETUDES**17 rue des Diables Bleus
73000 CHAMBERY**MARCHE DE TRAVAUX :****TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'EAUX USÉES, DE RÉNOVATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'EAUX PLUVIALES, D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS ET D'AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE SUR LA COMMUNE D'ECOLE EN BAUGES – LOT 03 : AMÉNAGEMENT VOIRIE****ENTREPRISE ADJUDICATAIRE :****EIFFAGE ROUTE CENTRE EST****AVENANT N°1 AU MARCHE 240062****ARTICLE 1. IDENTIFICATION DE L'ENTITE ADJUDICATRICE****GRAND CHAMBERY, coordonnateur du groupement de commande avec ECOLE EN BAUGES et le SDES**106, allée des Blachères
CS 82618
73026 CHAMBERY Cedex
Tél : 04 79 96 86 00**ARTICLE 2. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC****EIFFAGE ROUTE CENTRE EST**2 rue Centrale
73 420 VOGLANS
Tél : 04 79 52 08 00**ARTICLE 3. OBJET DU MARCHE PUBLIC**Travaux d'extension du réseau d'eaux usées, de rénovation des conduites d'eau potable et d'eaux pluviales, d'enfouissement des réseaux secs et d'aménagement de la voirie sur la commune d'Ecole en Bauges
Lot 03 : Aménagement voirie

Référence du marché : 240062 (BC 24ASSDE00185 / 24EASDE00251 / 24BGSDE02514)

Date de la notification du marché : 25/06/2024

Délai d'exécution (indiqué à l'acte d'engagement) :

| Lot (s) | Délai (période de préparation 1 mois) |
|---------|---------------------------------------|
| LOT 03 | 2,5 mois |

Montant initial du marché (indiqué à l'acte d'engagement) :

-Part Grand Chambéry :

| | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) | Montant Total (EU + AEP + EP) (en € HT) |
|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| LOT 03 | 48 428,82 € | 20 226,41 € | 35 016,91 € | 103 672,14 € |

-Part Ecole en Bauges : 86 741, 67 €HT

-Part SDES : 37 583, 64 €HT

Soit un montant total du marché tous maîtres d'ouvrages confondus de 227 997, 45 €HT.

ARTICLE 4. OBJET DE L'AVENANTLe présent avenant concerne les chapitres **Eau potable** (AEP), **Eaux usées** (EU) et **Eaux Pluviales** (EP), à la charge de Grand Chambéry.

ARTICLE 4.1. Piste provisoire

Il était prévu au marché que les travaux soient séparés 2 phases : la phase 1 coté Sainte Reine avec les travaux réalisés en alternat de circulation et la phase 2 avec les travaux en route barrée. Les voies de circulation à Ecole en Bauges ne permettant pas d'avoir un itinéraire Bis pour pouvoir travailler en route barrée, il était prévu la création d'une piste de chantier provisoire « brute » pour pouvoir maintenir une traversée du village pour les usagers.

Il a été décidé d'avancer d'un mois le démarrage de la phase 2 du chantier (en février 2025) et de faire réaliser des enrobés en grave bitume et un bicouche pour renforcer la stabilité et la pérennité de la piste provisoire.

Ces travaux sont répartis entre les maitres d'ouvrages au prorata des montants de travaux de chacun.

Ceci implique par rapport au marché initial une augmentation des budgets des travaux AEP, EU et EP.

ARTICLE 4.2. Quantités supplémentaires

Le maître d'ouvrage a décidé de reprendre une zone supplémentaire sur le réseau d'eaux pluviales, environ 50ml de réseau principal et 4 antennes pour des grilles EP, soit environ 70m2.

De plus, depuis l'étude réalisée en 2023 et la phase 2 des travaux en 2025, il a été constaté que des enrobés non prévus initialement au projet s'étaient fortement dégradés. Le maître d'ouvrage a décidé de reprendre les zones défectueuses soit environ 140m2 supplémentaires.

En raison du retard de la mise en service du nouveau poste de refoulement (en avril 2025 au lieu d'octobre 2024), il a été nécessaire de réaliser des enrobés supplémentaires (environ 70m2) pour reprendre des attentes de branchement.

Ceci implique par rapport au marché initial une augmentation des budgets des travaux AEP, EU et EP.

ARTICLE 5. DECOMPOSITION DES PRIX DE L'AVENANT

L'avenant, qui ne concerne que Grand Chambéry, se décompose donc de la manière suivante :

ARTICLE 5.1. – Piste provisoire

Lot 03 – Chapitre Eaux usées :

Coût : + 14 166,94 € HT par rapport au Marché initial Lot 03 - Chapitre Eaux usées - voir détail ci-dessous :

| Article | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) |
|--------------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PN01 / A3 | M2 | 704,80 | 6,10 | 4 299,28 € | - | - |
| 15.040.05 | T | 63,43 | 77,00 | 4 884,11 € | - | - |
| 15.060.01 | M2 | 1 127,50 | 4,42 | 4 983,55 € | - | - |
| TOTAL Piste | | | | 14 166,94 € | - | - |

ARTICLE 5.2. – Quantités supplémentaires

Lot 03 – Chapitre Eaux usées :

Coût : + 5 093,40 € HT par rapport au Marché initial Lot 03 - Chapitre Eaux usées usées - voir détail ci-dessous :

| Article | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) |
|--------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.030 | M2 | 140 | 3,75 | 525,00 € | - | - |
| 2.900.01 | ML | 140 | 4,19 | 586,60 € | - | - |
| 15.030 | M2 | 140 | 3,75 | 525,00 € | - | - |
| 15.060.01 | M2 | 140 | 4,42 | 618,80 € | - | - |
| 15.170.02 | T | 22 | 129 | 2 838,00 € | - | - |
| TOTAL | | | | 5 093,40 € | | |

Lot 03 – Chapitre Eau potable :

Coût : + 2 417,70 € HT par rapport au Marché initial Lot 03 - Chapitre Eau potable - voir détail ci-dessous :

| Article | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) |
|--------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.030 | M2 | 70 | 3,75 | - | 262,50 € | - |
| 2.900.01 | ML | 70 | 4,19 | - | 293,30 € | - |
| 15.030 | M2 | 70 | 3,75 | - | 262,50 € | - |
| 15.060.01 | M2 | 70 | 4,42 | - | 309,40 € | - |
| 15.170.02 | T | 10 | 129 | - | 1 290,00 € | - |
| TOTAL | | | | | 2 417,70 € | |

Lot 03 – Chapitre Eaux pluviales :

Coût : + 2 675,70 € HT par rapport au Marché initial Lot 03 - Chapitre Eaux pluviales – voir détail ci-dessous :

| Article | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) |
|--------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.030 | M2 | 70 | 3,75 | - | - | 262,50 € |
| 2.900.01 | ML | 70 | 4,19 | - | - | 293,30 € |
| 15.030 | M2 | 70 | 3,75 | - | - | 262,50 € |
| 15.060.01 | M2 | 70 | 4,42 | - | - | 309,40 € |
| 15.170.02 | T | 12 | 129 | - | - | 1 548,00 € |
| TOTAL | | | | | | 2 675,70 € |

ARTICLE 5.3. – TOTAL AVENANT 01

Soit un montant de l'avenant de **+ 24 353,74 € HT** (soit **+23,49 %** des chapitres EU + AEP + EP du **Lot 03**).

ARTICLE 6. PRIX NOUVEAUX

Les prix nouveaux liés à cet avenant ont été notifiés dans l'ordre de service n° 5.

ARTICLE 7. PROLONGATION DE DELAIS D'EXECUTION

Ces travaux supplémentaires n'ont pas d'incidence sur le délai par rapport au marché ou aux OS déjà établis.

ARTICLE 8. NOUVELLES CONDITIONS DU MARCHÉ

Du fait du présent avenant, les nouvelles conditions du **marché total**, sont portées à :

Part Grand Chambéry :

| LOT03 | Montant EU (en € HT) | Montant AEP (en € HT) | Montant EP (en € HT) | Montant Total (EU + AEP + EP) (en € HT) |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Montant Marché | 48 428,82 € | 20 226,41 € | 35 016,91 € | 103 672,14 € |
| Avenant n°1 | 19 260,34 € | 2 417,70 € | 2 675,70 € | 24 353,74 € |
| Montant total après Avenant n°1 | 67 689,16 € | 22 644,11 € | 37 692,61 € | 128 025,88 € |

Les montants à la charge d'École en Bauges et du SDES sont modifiés dans le cadre de leur marché respectif.

La part de Grand Chambéry est augmentée de 23,49 % dans le cadre de son marché.

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant restent applicables.

SIGNATURE DES PARTIES

A

Le

Le titulaire du marché,
(signature)

A

Le

Le représentant de la collectivité
(signature)