| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
| **Pilotage général projet eaux pluviales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIL - suivi politique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prépa notes /présentations / CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copil restreint élus réferents (LM-JMV-JPF) | | 18/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| comité des maires | 22/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| commission eaux pluviales ? Autres commissions (urba, aménagt ?) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTECH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prépa / invit / animation / CR - esp collaboratif | | 31/1 | | | | | | cotech | | | | cotech | | | cotech | | | | |
| Décisions (bureau, conseil com) | | | | | | | | | | | délib compét | | | | | | | | |
| Equipe projet pts équipe projet | | 9/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veille technique / juridique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relations partenaires - CALB, communes, autres directions, institutionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT Graie EP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suivi étude réunions équipe projet / prestataire | | 12/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etude - suivi du marché - OS , BC, avenant, subv... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etude - consultation / analyse des offres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volet 1 : La réduction des désordres actuels liés aux eaux pluviales** | | | délai 9 mois | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Réduction du risque inondation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Cartographie des zones principales d'écoulement et d'accumulation pour les pluies exceptionnelles + cartographie des principaux enjeux exposés et des conséquences potentielles des inondations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : identification axes d'écoulement / zones d'accumulation + cartographie* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Désordres inondations connus : Etablissement des critères + outil de priorisation des inondations à traiter + propositions de solutions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : intégration données dans BD + priorisation* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 Etudes ciblées pour l'identification des solutions les plus pertinentes aux problèmes les plus cruciaux - 6 secteurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Réduction des impacts sur les milieux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Réduction des pollutions à la source : bilan et avis sur les axes d'amélioration et moyens nécessaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Réduction des déversements d'orage : Bilan des actions menées, identification des opportunités, aide à la décision sur la stratégie à mener DO8 et DO12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : état des lieux de l'existant à partir des données du SDA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volet 2 : Accompagnement du développement du territoire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Etablissement de documents de référence (doctrines) | | | | délai 8 mois | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 Infiltration des eaux pluviales : carte + notice, doc de réf. sur essais d'infiltration | | | | GT2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.2 Gestion des eaux pluviales « à la source » | | | | | | GT3 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.3 Recyclage des eaux de pluie | | | | | | GT3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.4 La qualité des eaux pluviales et leur traitement | | | | GT2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.5 Gestion des eaux pluviales et zones humides | | | | | | | | | GT6 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.6 Pluviométrie de référence | | | GT1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.7 Gestion des écoulements exceptionnels | | | | | | | | GT4 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.8 Prise en compte du changement climatique | | | | | | | | GT4 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.9 Accompagnement de la densification urbaine et industrielle | | | | | | | | | GT5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Régles de la gestion des eaux pluviales | | | | | | | | | | délai 9 mois | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Zonage pluvial - carte + notice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : cartographie des contraintes à l'infiltration + cartographie du zonage pluvial* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Intégration dans le PLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Intégration des règles et préconisations dans les autres documents opérationnels de l'aménagement du territoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Accompagnement des acteurs du territoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 communication et portage politique de la démarche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 formation et accompagnement des principaux acteurs -<br>3 guides techniques<br>6 séances de sensibilistaion<br>éléments de cahiers de charges / outil calcul rétention | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volet 3 : Missions associées à la gestion des eaux pluviales, coûts, transfert de compétence et organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Etat des lieux général du patrimoine de gestion des eaux pluviales existant, de sa propriété et de sa gestion actuelle | | | délai 6 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 Etat des lieux général du patrimoine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : présentation projet + questionnaire + rdv communes* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bauges : investigations terrain : réseaux et ouvrages principaux* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 Eclaircissement du statut de certains ouvrages particuliers - 5 ouvrages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 Evaluation des moyens nécessaires, transfert de compétences et coût | | | | | | délai 6 mois | | | | | | | | | | | | | | |
| *y compris Bauges* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 Exploitation des ouvrages - entretien, surveillance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 Investissement et renouvellement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3 Contrôle des demandes et opérations d'urbanisme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4 Contrôle des ouvrages privés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.5 Animation et coordination / actions eaux pluviales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.6 Synthèse sur l'organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TC 1 - études complémentaires / secteurs identifiés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TC 2 - assistance enquête publique zonage eaux pluviales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place SP eaux pluviales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| recrutement + formation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| organisation service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| animation compétences | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| modification règlement EP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adoption PLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |